

**COMUNE DI MOLFETTA****Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3****FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA****LAVORAZIONI SVOLTE**

febbraio 2021

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f)	Beaufort	Note
01/02/2021	Banchina NW: Riempimento celle cassone N07; riempimento e formazione scogliera cassone N06; profilatura scanno di imbasamento cassoni N21, N22 e N23; predisposizione ferri di armatura per il getto delle solette di copertura dei cassoni. Secondo braccio: Salpamento massi naturali; realizzazione nucleo e strato filtro Sezione 14 in avanzamento; getto di n.24 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.2 - 2.5 -3.1 - 3.2 -3.3	Gru Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t Escavatore n.6 Camion n. 2 Pale cingolate Mini escavatore Muletto n.7 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 3 ore 16:30_direzione SE	3	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 Fornitura di tout-venant
02/02/2021	Banchina NW: Riempimento celle cassone N07; riempimento e formazione scogliera cassone N06; profilatura scanno di imbasamento cassoni N21, N22 e N23; predisposizione ferri di armatura per il getto delle solette di copertura dei cassoni. Secondo braccio: Salpamento massi naturali; realizzazione nucleo e strato filtro Sezione 14 in avanzamento; getto di n.24 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.2 - 2.5 -3.1 - 3.2 -3.3	Gru Motopontone Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t Escavatore n.5 Camion n. 2 Pale cingolate Muletto n.7 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 2 ore 22:30_direzione SW	2	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 Fornitura di tout-venant

**COMUNE DI MOLFETTA****Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3****FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA****LAVORAZIONI SVOLTE**

febbraio 2021

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f)	Beaufort	Note
03/02/2021	Banchina NW: Riempimento celle cassone N07; riempimento e formazione scogliera cassone N06; profilatura scanno di imbasamento cassoni N21, N22 e N23; getto di n.6 solette di copertura dei cassoni. Secondo braccio: Salpamento massi naturali; realizzazione nucleo e strato filtro Sezione 14 in avanzamento; getto di n.24 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.2 - 2.5 -2.6 - 2.6.3 - 3.1 - 3.2 3.3	Gru Motopontone Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t Escavatore n.5 Camion n. 2 Pale cingolate Muletto n.7 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 4 ore 20:00_direzione SW	4	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 Fornitura di tout-venant
04/02/2021	Banchina NW: Riempimento celle cassoni N07 e N08; rottura parete frontale provvisoria delle cassoni N05 e N06; profilatura scanno di imbasamento cassoni N21, N22 e N23; predisposizione ferri di armatura per il getto delle solette di copertura dei cassoni. Secondo braccio: Realizzazione nucleo Sezione 14 in avanzamento; getto di n.24 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.2 - 2.5 -2.6 - 2.6.6 - 3.2 - 3.3	Gru Motopontone Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t Escavatore n.4 Camion n. 2 Pale cingolate Mini escavatore Muletto n.7 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 4 ore 15:30_direzione SE	4	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 Fornitura di tout-venant

**COMUNE DI MOLFETTA****Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3****FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA****LAVORAZIONI SVOLTE**

febbraio 2021

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f)	Beaufort	Note
05/02/2021	Banchina NW: Riempimento celle cassoni N07 e N08; profilatura scanno di imbasamento cassoni N21, N22 e N23; getto di n.6 solette di copertura dei cassoni. Secondo braccio: Realizzazione nucleo e strato filtro Sezione 14 in avanzamento; getto di n.24 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.2 - 2.5 -2.6 - 2.6.3 - 3.2 -3.3	Gru Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t Escavatore n.6 Camion n. 2 Pale cingolate Mini escavatore Muletto n.7 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 3 ore 05:00_direzione SSE	3	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 Fornitura di tout-venant
06/02/2021	Banchina NW: Riempimento celle cassoni N07 e N08; profilatura scanno di imbasamento cassoni N21, N22 e N23; posa solette di copertura cassoni N05 e N06. Secondo braccio: Realizzazione nucleo e mantellata Sezione 14 in avanzamento; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.2 - 2.5 -2.6 - 2.6.4 - 3.3 - 3.4	Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t Escavatore n.4 Camion Pala cingolata Muletto Gru cingolata 280t	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 3 ore 14:30_direzione E	3	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 Fornitura di tout-venant
07/02/2021							Giorno festivo - Nessuna lavorazione in cantiere

**COMUNE DI MOLFETTA****Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3****FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA****LAVORAZIONI SVOLTE**

febbraio 2021

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f)	Beaufort	Note
08/02/2021	Banchina NW: Riempimento celle cassoni N07 e N08; profilatura scanno di imbasamento cassoni N21, N22 e N23; attività preparatorie al getto della sovrastruttura in c.a. del cassone N05; predisposizione ferri di armatura per il getto delle solette di copertura dei cassoni. Secondo braccio: Realizzazione nucleo e strato filtro Sezione 14 in avanzamento; getto di n.24 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.2 - 2.5 - 3.2 - 3.3	Gru Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t Escavatore n.3 Camion n. 2 Pale cingolate Muletto n.7 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°-225°)_Beaufort 4 ore 02:00_direzione SW	4	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 Fornitura di tout-venant
09/02/2021	Banchina NW: Riempimento celle cassoni N07 e N08; getto del magrone cassone N07; attività preparatorie al getto della sovrastruttura in c.a. del cassone N05; profilatura scanno di imbasamento cassoni N21, N22 e N23; predisposizione ferri di armatura per il getto delle solette di copertura dei cassoni. Secondo braccio: Realizzazione mantellata Sezione 14 in avanzamento; getto di n.24 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.2 - 2.5 - 2.6 - 2.6.1 - 3.2 - 3.4	Gru Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t Escavatore n.4 Camion Pala cingolata Muletto n.8 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t Autopompa	Fase A (90°-225°)_Beaufort 6 ore 10:30_direzione SW	6	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 Fornitura di tout-venant

**COMUNE DI MOLFETTA****Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3****FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA****LAVORAZIONI SVOLTE**

febbraio 2021

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f)	Beaufort	Note
10/02/2021	Banchina NW: Riempimento celle cassone N08; attività preparatorie al getto della sovrastruttura in c.a. del cassone N05; profilatura scanno di imbasamento cassoni N21, N22 e N23; predisposizione ferri di armatura per il getto delle solette di copertura dei cassoni. Secondo braccio: Realizzazione mantellata Sezione 14 in avanzamento; getto di n.24 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.2 - 2.5 - 3.2 - 3.4	Gru Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Escavatore n.3 Camion Pala cingolata Muletto n.8 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°-225°)_Beaufort 6 ore 14:30_direzione SW	6	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 Fornitura di tout-venant
11/02/2021	Banchina NW: Riempimento celle cassone N08; attività preparatorie al getto della sovrastruttura in c.a. del cassone N05 e N06; ripristino calcestruzzo cassone N07; riempimento e formazione scogliera cassone N07; profilatura scanno di imbasamento cassoni N21, N22 e N23; getto di n.6 solette di copertura dei cassoni. Secondo braccio: Realizzazione mantellata Sezione 14 in avanzamento; getto di n.24 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento; posa in opera massi tetrapodi.	2-3	2.2 - 2.5 -2.6 - 2.6.3 - 3.2 - 3.4	Gru Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Escavatore n.3 Camion Pala cingolata Muletto n.7 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°-225°)_Beaufort 4 ore 05:30_direzione SW	4	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 Fornitura di tout-venant
12/02/2021	Banchina NW: Attività preparatorie al getto della sovrastruttura in c.a. del cassone N05 e N06; profilatura scanno di imbasamento cassoni N21, N22 e N23. Secondo braccio: Getto di n.24 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.2 - 3.2	Gru Manitou Muletto n.9 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°-225°)_Beaufort 3 ore 11:00_direzione E	3	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 Fornitura di tout-venant

**COMUNE DI MOLFETTA****Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3****FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA****LAVORAZIONI SVOLTE**

febbraio 2021

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f)	Beaufort	Note
13/02/2021							Giorno festivo - Nessuna lavorazione in cantiere
14/02/2021							Giorno festivo - Nessuna lavorazione in cantiere
15/02/2021	Banchina NW: Riempimento celle cassone N08; attività preparatorie al getto della sovrastruttura in c.a. dei cassoni N05 e N06; profilatura scanno di imbasamento cassoni N21, N22 e N23.	2	2.2 - 2.5	Escavatore Volvo Gru cingolata 280t	Fase A (90°-225°)_Beaufort 6 ore 09:30_direzione E	6	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 NO fornitura di tout-venant
16/02/2021	Banchina NW: Riempimento celle cassone N08; attività preparatorie al getto della sovrastruttura in c.a. dei cassoni N05 e N06; riempimento e formazione scogliera cassone N07; predisposizione ferri di armatura per il getto delle solette di copertura dei cassoni. Secondo braccio: Realizzazione strato filtro Sezione 14 in avanzamento; getto di n.22 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi.	2-3	2.5 - 3.2 - 3.3	Gru Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Escavatore n.2 Camion Pala cingolata n.7 Autobetoniere Autogru	Fase A (90°-225°)_Beaufort 2 ore 20:00_direzione SW	2	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 NO fornitura di tout-venant

**COMUNE DI MOLFETTA****Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3****FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA****LAVORAZIONI SVOLTE**

febbraio 2021

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f)	Beaufort	Note
17/02/2021	Banchina NW: Riempimento celle cassone N08; predisposizione casseri per il getto della sovrastruttura in c.a. del cassone N05; riempimento e formazione scogliera cassone N07; predisposizione ferri di armatura per il getto delle solette di copertura dei cassoni; profilatura scanno di imbasamento cassoni N21, N22 e N23. Secondo braccio: Realizzazione nucleo e strato filtro Sezione 14 in avanzamento; getto di n.24 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento; posa in opera massi tetrapodi.	2-3	2.2 - 2.5 - 3.2 - 3.3 - 3.4	Gru Motopontone Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t Escavatore n.3 Camion Pala cingolata Muletto n.7 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 2 ore 03:00_direzione SW	2	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 Fornitura di tout-venant
18/02/2021	Banchina NW: Riempimento celle cassone N08; predisposizione ferri di armatura della sovrastruttura in c.a. del cassone N05; predisposizione ferri di armatura per il getto delle solette di copertura dei cassoni; profilatura scanno di imbasamento cassoni N21, N22 e N23; getto di n. 4 giunti tra i cassoni. Secondo braccio: Realizzazione nucleo e mantellata Sezione 14 in avanzamento; getto di n.24 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento; posa in opera massi tetrapodi.	2-3	2.2 - 2.5 - 2.6 - 2.6.2 - 3.2 -3.3 - 3.4	Gru Motopontone Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t Escavatore n.3 Camion Pala cingolata Muletto n.8 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 3 ore 21:00_direzione SW	3	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 Fornitura di tout-venant

**COMUNE DI MOLFETTA****Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3****FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA****LAVORAZIONI SVOLTE**

febbraio 2021

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f)	Beaufort	Note
19/02/2021	Banchina NW: Riempimento celle cassone N08; predisposizione ferri di armatura della sovrastruttura in c.a. del cassone N05; getto parziale della sovrastruttura in c.a. in corrispondenza della zona bitta del cassone N05; profilatura scanno di imbasamento cassoni N21, N22 e N23. Secondo braccio: Realizzazione nucleo e mantellata Sezione 14 in avanzamento; getto di n.24 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento; posa in opera massi tetrapodi.	2-3	2.2 - 2.5 - 2.8 - 3.2 - 3.3 - 3.4	Gru Motopontone Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t Escavatore n.5 Camion Pala cingolata Muletto n.8 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t Autopompa	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 4 ore 21:30_direzione SW	4	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 Fornitura di tout-venant
20/02/2021	Banchina NW: Getto di n.6 solette di copertura dei cassoni. Secondo braccio: Realizzazione nucleo e mantellata Sezione 14 in avanzamento; realizzazione piede della mantellata; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.6 - 2.6.3 - 3.3 - 3.4	Gru Motopontone Manitou Escavatore n.6 Camion Pala cingolata Muletto	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 3 ore 15:30_direzione E	3	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 Fornitura di tout-venant
21/02/2021	Secondo braccio: Realizzazione piede della mantellata.	3	3.4	Motopontone	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 4 ore 15:00_direzione ESE	4	Orario inizio/fine cantiere: 7:00- 17:00 NO fornitura di tout-venant

**COMUNE DI MOLFETTA****Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3****FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA****LAVORAZIONI SVOLTE**

febbraio 2021

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f)	Beaufort	Note
22/02/2021	Banchina NW: Riempimento delle cassette N08; predisposizione ferri di armatura della sovrastruttura in c.a. del cassone N05; predisposizione ferri di armatura per il getto delle solette di copertura dei cassoni; profilatura scanno di imbasamento cassoni N21, N22 e N23; operazioni finalizzate alla messa in galleggiamento e svuotamento parziale del cassone N16. Secondo braccio: Realizzazione nucleo e strato filtro Sezione 14 in avanzamento; realizzazione piede della mantellata; getto di n.24 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento; posa in opera massi tetrapodi.	2-3	2.2 - 2.4 - 2.4.1 2.5 - 3.2 - 3.3 - 3.4	Gru Motopontone Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t Escavatore n.6 Camion Pala cingolata Muletto n.8 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 3 ore 17:00 _direzione SE	3	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 Fornitura di tout-venant
23/02/2021	Banchina NW: Predisposizione ferri di armatura della sovrastruttura in c.a. del cassone N05; predisposizione ferri di armatura per il getto delle solette di copertura dei cassoni; svuotamento, messa in galleggiamento, spostamento in posizione provvisoria e riempimento con acqua del cassone N16; riprofilatura scanno di imbasamento cassone N16. Secondo braccio: Realizzazione strato filtro e mantellata Sezione 14 in avanzamento; realizzazione piede della	2-3	2.2 - 2.4 - 2.4.2 2.4.3 - 2.5 - 3.2 3.3 - 3.4	Gru Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t Escavatore n.6 Camion Pala cingolata Muletto	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 0	0	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 Fornitura di tout-venant



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

LAVORAZIONI SVOLTE

febbraio 2021

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f)	Beaufort	Note
24/02/2021	<p>Banchina NW: Getto parziale della sovrastruttura in c.a. del cassone N05; attività preparatorie al getto della sovrastruttura in c.a. del cassone N06; posa solette di copertura cassone N07; predisposizione ferri di armatura per il getto delle solette di copertura dei cassoni; riprofilatura scanno di imbasamento cassone N16.</p> <p>Secondo braccio: Realizzazione strato filtro e mantellata Sezione 14 in avanzamento; getto di n.24 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.</p>	2-3	2.2 - 2.6 - 2.6.4 2.8 - 3.2 - 3.3 - 3.4	<p>Gru Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t Escavatore n.5 Camion Pala cingolata Muletto n.11 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t Autopompa</p>	Fase A (90°-225°)_Beaufort 3 ore 16:30 _direzione ESE	3	<p>Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30</p> <p>NO Fornitura di tout-venant</p>
25/02/2021	<p>Banchina NW: Predisposizione casseri per realizzazione della sovrastruttura in c.a. del cassone N05; attività preparatorie al getto della sovrastruttura in c.a. del cassone N06; getto di n.6 solette di copertura dei cassoni; svuotamento, messa in galleggiamento, spostamento in posizione definitiva e riempimento con acqua del cassone N16.</p> <p>Secondo braccio: Salpamento massi naturali; realizzazione strato filtro e mantellata Sezione 14 in avanzamento; getto di n.24 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.</p>	2-3	2.4 - 2.4.2 - 2.4.3 - 2.5 - 2.6 2.6.3 - 3.1 - 3.2 3.3 - 3.4	<p>Gru Motopontone Manitou Pala gommata Gru cingolata 250t Escavatore n.6 Camion Pala cingolata Muletto n.7 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t</p>	Fase A (90°-225°)_Beaufort 2 ore 07:00 _direzione SW	2	<p>Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30</p> <p>NO Fornitura di tout-venant</p>

**COMUNE DI MOLFETTA****Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3****FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA****LAVORAZIONI SVOLTE**

febbraio 2021

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f)	Beaufort	Note
26/02/2021	Banchina NW: Getto finale della sovrastruttura in c.a. del cassone N05; attività preparatorie al getto della sovrastruttura in c.a. del cassone N06; posa solette di copertura cassone N07; predisposizione ferri di armatura per il getto delle solette di copertura dei cassoni; profilatura scanno di imbasamento cassoni N21, N22 e N23. Secondo braccio: Realizzazione strato filtro e mantellata Sezione 14 in avanzamento; getto di n.24 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.2 - 2.6 - 2.6.4 2.8 - 3.2 -3.3 - 3.4	Gru Manitou Pala gommata Gru cingolata 250t Escavatore n.7 Camion Pala cingolata Muletto n.12 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t Autopompa	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 3 ore 21:30_direzione SW	3	Orario inizio/fine cantiere: 5:30- 17:30 NO Fornitura di tout-venant
27/02/2021	Secondo braccio: Realizzazione mantellata Sezione 14 in avanzamento.	3	3.4	Escavatore Pala cingolata	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 2 ore 15:30_direzione E	2	Orario inizio/fine cantiere: 6:30- 16:30 NO Fornitura di tout-venant
28/02/2021							Giorno festivo - Nessuna lavorazione in cantiere



febbraio 2021

Legenda
<p>c) Opera: 1 Cantiere, 2 Banchina nord-ovest, Banchina Martello; 3 Secondo braccio del molo di sopraflutto; 4 Smobilizzo cantiere</p> <p>d) Fase Opere WP2: 2.1 Rilievi e tracciamenti; 2.2 Profilatura scanno di imbasamento; 2.2.1 Carico del materiale lapideo su mezzo marittimo; 2.2.3 Spianamento del materiale; 2.3 Ripristino cassoni cellulari; 2.4 Trasferimento ed affondamento cassoni; 2.4.1 Allestimento del cassone; 2.4.2 Collocazione in galleggiamento e trasferimento via mare; 2.4.3 Affondamento del cassone; 2.5 Riempimento cassoni; 2.6 Getti integrativi; 2.6.1 Getti integrativi di cls di chiusura delle celle antiriflettenti alle quote di progetto (solo cassoni N); 2.6.2 Getto dei giunti tra cassoni; 2.6.3 Getto del tappo di chiusura delle celle; 2.6.4 Posa solette di copertura; 2.6.5 Posa solette di copertura (Molo Martello); 2.6.6 Apertura celle antiriflettenti (solo banchina NO); 2.7 Rinfianco; 2.8 Sovrastrutture; 2.9 Montaggio arredi di banchina</p> <p>d) Fase opere WP 3: 3.1 Salpamento tetrapodi e antifer e riprofilatura nucleo esistente sezioni da 15 a 18; 3.2 Prefabbricazione tetrapodi; 3.3 Realizzazione nucleo e strati filtro; 3.4 Mantellata; 3.5 Opere in c.a. (cordolo, massiccio imbasamento fanale); 3.6 Opere di completamento (fanale e scala di accesso)</p>