

# MODALITA' ESECUTIVE E DESCRIZIONI DELLE FASI COSTRUTTIVE DELLE STRUTTURE

(REALIZZAZIONE DI PLINTO PER PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE)

<b>FASE 1</b>	<b>SCAVO A SEZIONE RISTRETTA</b>	→	ESEGUITA CON MEZZI MECCANICI
<b>FASE 2</b>	<b>PULIZIA DEL FONDO SCAVO</b>	→	ELIMINAZIONE DI MATERIALE INCOERENTE
<b>FASE 3</b>	<b>REGOLARIZZAZIONE DEL FONDO DELLO SCAVO</b>	→	GETTO CON POMPA DI CEMENTO S325
<b>FASE 4</b>	<b>ARRIVO IN CANTIERE ARMATURA METALLICA</b>	→	ARRIVO IN CANTIERE DI ARMATURA METALLI GIA' LAVORATA E PREASSEMBLATA E DISCESA DELLA STESSA SUL FONDO SCAVO MEDIANTE AUTOGRU
<b>FASE 5</b>	<b>PREDISPOSIZIONE DI DISTANZIATORI DELLA GABBIA METALLICA</b>	→	PREDISPOSIZIONE DI OPPORTUNI DISTANZIATORI DELLA GABBIA METALLICA DAL FONDO E DALLE PARETI DI SCAVO PER GARANTIRE IL SUFFICIENTE COPRIFERRO DI PROTEZIONE
<b>FASE 6</b>	<b>PREDISPOSIZIONE DEL FORO DI ALLOGGIO DEL PALO</b>	→	PREDISPOSIZIONE DELLA FOTO PER ALLOGGIO DEL PALO E PER IL RELATIVO ALLACCIO CON TUBAZIONI IN PVC PESANTE
<b>FASE 7</b>	<b>GETTO DEL CALCESTRUZZO</b>	→	GETTO DEL CALCESTRUZZO MEDIANTE AUTOPOMPA, VIBRATORE ELETTRICO ED ATTREZZI MANUALI
<b>FASE 8</b>	<b>ARRIVO IN CANTIERE POZZETTO PREFABBRICATO</b>	→	SCARICO CON AUTOGRU
<b>FASE 9</b>	<b>POSA IN OPERA POZZETTO PREFABBRICATO</b>	→	UTILIZZO DI AUTOGRU
<b>FASE 10</b>	<b>STAGIONATURA NATURALE</b>		
<b>FASE 11</b>	<b>RINTERRO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE</b>	→	ESEGUITA CON MEZZI MECCANICI

**NOTA:** DURANTE L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI SARANNO PRELEVATI DEI PROVINI DI CALCESTRUZZO E DI ACCIAIO PER L'ACCETTAZIONE DEI MATERIALI



## COMUNE DI MOLFETTA

Città Metropolitana di Bari  
Via Martiri di Via Fani, 2/b, 70056 Molfetta - BA



**REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN PROGETTO INTEGRATO DI SISTEMI E SERVIZI TECNOLOGICI PER LA CITTÀ INTELLIGENTE PER IL COMUNE DI MOLFETTA**

Il Committente:

Responsabile Unico del Procedimento

**COMUNE DI MOLFETTA**

Via Martiri di Via Fani, 2/b, 70056 Molfetta - BA

Ing. Alessandro Binetti

Il Concessionario:

Il Procuratore

**Melficta Intelligentes s.r.l.**

Via Sassanelli n. 42 - 70124 Bari -

P. IVA 08473960725

Pec: melfictaintelligentes@legalmail.it



Vito Moramarco

Le Imprese Esecutrici:



**CREASYS S.r.l.**  
Piazza Albania  
00153 Roma RM



**Coopservice s.coop.p.A**  
Via Rochdale, 5  
42122 Reggio Emilia

La Progettazione

Team di Progettazione

Ing. Federica Fazio

Ing. Mariabruna Cosola

Ing. Anna Savino

Ing. Orazio Milano

Arch. Pasqua Ilaria Ruospo

Arch. Nicola Sarcina

Arch. Eleonora Capobianco

Ing. Giulio Madaro

Ing. Pierpaolo Madaro



### PROGETTO ESECUTIVO

Descrizione:

**IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

Elaborato contenente le esecutive e le modalità costruttive delle strutture

TAV. **SDP\_72\_01**

SCALA -

DATA: **LUGLIO 2022**