




FASE DI LAVORO B.1




FASE DI LAVORO B.2




FASE DI LAVORO B.3.1



FASE DI LAVORO B.3.2



KEYPLAN



LEGENDA

- Infrastrutture esistenti**
- Strada statale SS16
 - Linea ferroviaria
- Barriere di sicurezza**
- Barriera di sicurezza New Jersey
 - Apertura barriera di sicurezza New Jersey
- Flussi veicolari**
- Flussi veicolari ordinari
 - Uscita del cantiere
 - Ingresso del cantiere
 - Flussi veicolari transitanti su unica carreggiata
- Aree interessate**
- Area di lavoro in fase di realizzazione
 - Area di lavoro realizzata
 - Area di cantiere

LAVORAZIONI IN FASE B.1

- Durante la FASE B.1 saranno eseguite le seguenti operazioni:
- installazione delle aree di cantiere (principali ed operative);
 - recinzione delle aree oggetto di lavorazioni;
 - realizzazione scavo a sezione obbligata;
 - realizzazione muro di sostegno;
 - realizzazione gradonature;
 - realizzazione ammassamenti e formazione rilevato;
 - realizzazione dei pacchetti di pavimentazione;
 - posa in opera di barriere stradali;
 - posa in opera di impianti di illuminazione;
 - posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale;
 - smantellamento delle aree operative di cantiere.

ORGANIZZAZIONE FASE B.2

In questa fase lavorativa saranno attive due squadre di lavoro che potranno occuparsi ciascuna di una zona diversa del cantiere senza interferire mutualmente fra loro. In particolare, la maggior parte delle maestranze saranno impegnate nelle attività finalizzate alla realizzazione del muro di sostegno al fine di impegnare il minor tempo possibile meta della sede stradale della S.S.16.

FLUSSI ORDINARI DI TRAFFICO

I flussi di traffico ordinario sulla S.S.16 saranno convogliati su una unica carreggiata, procedendo su una corsia per senso di marcia. Si procederà alla messa in opera di spartitraffico temporaneo per garantire la separazione dei flussi veicolari. Per la viabilità individuata per gli approvvigionamenti ed i trasporti a discarica si rimanda alla tavola T00IA09AMBCO01A.

LAVORAZIONI IN FASE B.2

Durante la FASE B.2 saranno eseguite le seguenti operazioni:

- bonifica bellica;
- installazione delle aree di cantiere (principali ed operative);
- recinzione delle aree oggetto di lavorazioni;
- eliminazione e risoluzione delle interferenze;
- sbancamento e bonifica dei sedimi non interferenti con i flussi ordinari;
- preparazione del piano di posa;
- realizzazione del prolungamento di tubazioni di tipo Armco in prossimità della rotonda;
- demolizione spartitraffico esistente;
- realizzazione completa della strada di servizio.

ORGANIZZAZIONE FASE B.3

In questa fase lavorativa saranno attive due squadre di lavoro che potranno occuparsi ciascuna di una zona diversa del cantiere senza interferire mutualmente fra loro. In particolare, una squadra si dedicherà alla realizzazione completa della strada di servizio mentre, la seconda squadra procederà con le attività sopra elencate per la restante parte di progetto.

FLUSSI ORDINARI DI TRAFFICO

I flussi di traffico ordinario procederanno indisturbati sulle attuali sedi stradali a meno di limitati e localizzati restringimenti, in adiacenza delle sedi stradali con aree di cantiere o di appositi accessi che saranno ancora possibili in questa fase con apposito ingresso ricostruito dalle maestranze. Per la viabilità individuata per gli approvvigionamenti ed i trasporti a discarica si rimanda alla tavola T00IA09AMBCO01A.

LAVORAZIONI IN FASE B.3

La FASE B.3 sarà suddivisa in due SOTTO - FASI:

SOTTO - FASE B.3.1

- completamento della risoluzione delle interferenze;
- realizzazione degli impianti idraulici;
- realizzazione dei cavidotti;
- realizzazione di isole spartitraffico e rotonda.

SOTTO - FASE B.3.2

- ultimazione delle opere idrauliche e di finitura;
- realizzazione dei pacchetti di pavimentazione;
- posa in opera di barriere stradali;
- posa in opera di impianti di illuminazione;
- posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale;
- realizzazione delle opere di inserimento ambientale;
- smantellamento delle aree operative di cantiere.

ORGANIZZAZIONE FASE B.3

In questa fase lavorativa le maestranze saranno impegnate ordinatamente nella realizzazione delle due sotto - fasi indicate. In particolare, la seconda sotto-fase (B.3.2) necessiterà di due squadre che svolgeranno, indipendenti, le seguenti attività:

- opere stradali;
- posa in opera di barriere e segnaletica.

FLUSSI ORDINARI DI TRAFFICO

Nella sotto-fase B.3.1 i flussi di traffico ordinario saranno limitatamente disturbati. Le manovre che non potranno svolgersi in prossimità della rotonda di progetto saranno momentaneamente dirottate alle rotonde prossime poste a Nord ed a Sud dello svincolo. Nella sotto-fase B.3.2 i flussi di traffico ordinario procederanno indisturbati sulle attuali sedi stradali a meno di localizzati e graduali interventi del pacchetto stradale e della segnaletica.

Sanas
GRUPPO FS ITALIANE Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

S.S. 16 "ADRIATICA": TRONCO BARLETTA - BARI

Lavori di completamento delle aste di collegamento tra la S.S. 16 "Adriatica" e la litoranea (ex SS 16) a nord ed a sud di Molfetta ed a sud di Giovinazzo lungo il tratto tra il km 774+200 ed il km 785+600

Sistemazione funzionale Rotatoria e assi viari di collegamento tra il nuovo porto commerciale e le zone produttive e la S.S. 16 bis

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE: ANAS - STRUTTURA TERRITORIALE PUGLIA

IL PROGETTA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. Alberto SANDRICO	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PROGETTAZIONE: ESP. COORDINATORE: MARIANDELLA SETAC S.r.l. Setac Engineering Support Ambiente Consulenti Via San Giovanni 108 - 71024 Bar Tel: 0874 200011 - 0874 200012
GRUPPO DI LAVORO: Geom. Giovanni GORRANO Geom. Michela VELOCE	REDAZIONE: UNING UNING S.p.A. - Via S. Maria 10 - 71024 Bar TEC TEC S.p.A. - Via S. Maria 10 - 71024 Bar ARKE ARKE INGEGNERIA S.r.l. Via S. Maria 10 - 71024 Bar
IL GEOLOGO: Dott. Pasquale SCORSA	ING. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Massimiliano FODDI
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA TERRITORIALE PROGETTAZIONE: Ing. Vincenzo MARO	ING. RESPONSABILE DEL TERRITORIO: Dott. Andrea ANTONINO LUCCI GEO

11 - CANTIERIZZAZIONE CAVE E SITI DI DEPOSITO

PLANIMETRIA AREE DI CANTIERE, FASI LAVORATIVE E FLUSSI VEICOLARI - Tav. 2/3

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	T00_CA00_CAN_PL02_A.pdf		1:2000
PROG. N. 10001	CODICE ELAB. T00CA00CANPL02		A
REV. DESCRIZIONE	DATA	REDDATTO	VERIFICATO
A	EMISIONE	Feb. 2021	
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDDATTO