

**COMUNE DI MOLFETTA****Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3****FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA****LAVORAZIONI SVOLTE**

giugno 2020

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f)	Note
01/06/2020						Nessuna lavorazione in cantiere
02/06/2020						Giorno festivo - Nessuna lavorazion
03/06/2020						Nessuna lavorazione in cantiere
04/06/2020						Nessuna lavorazione in cantiere
05/06/2020						Nessuna lavorazione in cantiere
06/06/2020						Giorno festivo - Nessuna lavorazion
07/06/2020						Giorno festivo - Nessuna lavorazion
08/06/2020	Impianto di cantiere: Posa in opera degli impianti di cantiere e predisposizione mezzi d'opera	1			Piovoso, 24° Vento debole Mare poco mosso	
09/06/2020	Impianto di cantiere: Predisposizione mezzi d'opera	1			Sereno, 21° Vento moderato Mare poco mosso	
10/06/2020	Impianto di cantiere: Predisposizione mezzi d'opera	1			Sereno, 24° Vento moderato Mare poco mosso	
11/06/2020	Impianto di cantiere: Predisposizione mezzi d'opera	1			Piovoso, 23° Vento debole Mare poco mosso	
12/06/2020	Impianto di cantiere: Predisposizione mezzi d'opera	1			Sereno, 22° Vento debole Mare poco mosso	
13/06/2020						Giorno festivo - Nessuna lavorazion
14/06/2020						Giorno festivo - Nessuna lavorazion
15/06/2020	Impianto di cantiere: Trasporto e scarico delle strutture prefabbricate, posa in opera degli impianti di cantiere e predisposizione mezzi d'opera	1			Nuvoloso, 22° Vento moderato Mare poco mosso	
16/06/2020	Impianto di cantiere: Trasporto e scarico delle strutture prefabbricate e predisposizione attrezzature e mezzi d'opera	1			Nuvoloso, 21° Vento debole Mare poco mosso	
17/06/2020	Impianto di cantiere: Predisposizione attrezzature e mezzi d'opera	1			Sereno, 26° Vento debole Mare calmo	



giugno 2020

[illegible]



giugno 2020

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f)	Note
Legenda						
c) Opera: 1 Cantiere, 2 Banchina nord-ovest, Banchina Martello; 3 Secondo braccio del molo di sopraflutto; 4 Smobilizzo cantiere						
d) Fase Opere WP2: 2.1 Rilievi e tracciamenti; 2.2 Profilatura scanno di imbasamento; 2.2.1 Carico del materiale lapideo su mezzo marittimo; 2.2.3 Spianamento del materiale; 2.3 Ripristino cassoni cellulari; 2.4 Trasferimento ed affondamento cassoni; 2.4.1 Allestimento del cassone; 2.4.2 Collocazione in galleggiamento e trasferimento via mare; 2.4.3 Affondamento del cassone; 2.5 Riempimento cassoni; 2.6 Getti integrativi; 2.6.1 Getti integrativi di cls di chiusura delle celle antiriflettenti alle quote di progetto (solo cassoni N); 2.6.2 Getto dei giunti tra cassoni; 2.6.3 Getto del tappo di chiusura delle celle; 2.6.4 Posa solette di copertura; 2.6.5 Posa solette di copertura (Molo Martello); 2.6.6 Apertura celle antiriflettenti (solo banchina NO); 2.7 Rinfianco; 2.8 Sovrastrutture; 2.9 Montaggio arredi di banchina						
d) Fase opere WP 3: 3.1 Salpamento tetrapodi e antifer e riprofilatura nucleo esistente sezioni da 15 a 18; 3.2 Prefabbricazione tetrapodi; 3.3 Realizzazione nucleo e strati filtro; 3.4 Mantellata; 3.5 Opere in c.a. (cordolo, massiccio imbasamento fanale); 3.6 Opere di completamento (fanale e scala di accesso)						