

**COMUNE DI MOLFETTA****Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3****FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA****LAVORAZIONI SVOLTE**

dicembre 2020

<b>Data (a)</b>	<b>Lavorazioni in corso (b)</b>	<b>Opera (c)</b>	<b>Fase (d)</b>	<b>Mezzi in uso (e)</b>	<b>Condizioni meteo (f)</b>	<b>Note</b>
01/12/2020	Banchina NW: Scasseratura sovrastruttura in c.a. del cassone N04. Secondo braccio: Ripristino danni mareggiata del 21.11.2020; getto di n.22 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento; posa in opera massi tetrapodi.	2-3	2.8 - 3.1 - 3.2 - 3.3 -3.4	Gru Manitou Pala gommata Gru cingolata 250t Escavatore Pala cingolata Muletto n.6 Autobetoniere Autogru	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 4 ore 23:30_direzione SSE	
02/12/2020	Banchina NW: Realizzazione scanno di imbasamento cassone N06; scasseratura sovrastruttura in c.a. del cassone N04. Secondo braccio: Ripristino danni mareggiata del 21.11.2020; getto di n.22 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento; posa in opera massi tetrapodi.	2-3	2.2 - 2.2.3 - 2.8 - 3.1 - 3.2 -3.3 - 3.4	Gru Manitou Gru cingolata 250t Escavatore Pala cingolata Muletto n.6 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 5 ore 19:00_direzione SSE	
03/12/2020	Banchina NW: Realizzazione scanno di imbasamento cassone N06. Secondo braccio: Ripristino danni mareggiata del 21.11.2020; getto di n.22 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.2 - 2.2.3 - 3.2 - 3.3 -3.4	Gru Manitou Escavatore Pala cingolata Muletto n.7 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 4 ore 01:30_direzione SW	

**COMUNE DI MOLFETTA****Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3****FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA****LAVORAZIONI SVOLTE**

dicembre 2020

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f)	Note
04/12/2020	Banchina NW: Realizzazione scanno di imbasamento cassone N06. Secondo braccio: Ripristino danni mareggiata del 21.11.2020; getto di n.22 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.2 - 2.2.3 - 3.2 3.3 -3.4	Gru Manitou Escavatore Pala cingolata Bobcat Muletto n.6 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 5 ore 23:30_direzione SW	
05/12/2020	Secondo braccio: Ripristino danni mareggiata del 21.11.2020	3	3.4	Escavatore Pala cingolata	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 6 ore 23:30 direzione SSE	sabato
06/12/2020						Giorno festivo - Nessuna lavorazione in cantiere
07/12/2020	Secondo braccio: Ripristino danni mareggiata del 21.11.2020.	3	3.1 - 3.3 - 3.4	Escavatore n.3 Camion Pala cingolata	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 4 ore 23:30_direzione SW	
08/12/2020					Fase A (90°- 225°)_Beaufort 5 ore 23:30 direzione SW	Giorno festivo - Nessuna lavorazione in cantiere

**COMUNE DI MOLFETTA****Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3****FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA****LAVORAZIONI SVOLTE**

dicembre 2020

<b>Data (a)</b>	<b>Lavorazioni in corso (b)</b>	<b>Opera (c)</b>	<b>Fase (d)</b>	<b>Mezzi in uso (e)</b>	<b>Condizioni meteo (f)</b>	<b>Note</b>
09/12/2020	Banchina NW: Operazioni finalizzate alla messa in galleggiamento del cassone N08. Secondo braccio: Ripristino danni mareggiata del 21.11.2020; getto di n.21 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.4.1 - 3.1 - 3.2 3.4	Gru Motopontone Manitou Gru cingolata 250t Bobcat Muletto n.7 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 4 ore 9:00_direzione SW	
10/12/2020	Banchina NW:Realizzazione scanno di imbasamento cassone N06. Secondo braccio: Ripristino danni mareggiata del 21.11.2020; getto di n.22 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento; posa in opera massi tetrapodi.	2-3	2.2.3 - 3.1 - 3.2 3.4	Gru Motopontone Manitou Gru cingolata 250t Bobcat Muletto n.7 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 3 ore 00:30_direzione SW	
11/12/2020	Banchina NW:Realizzazione scanno di imbasamento cassone N06; svuotamento parziale cassone N08. Secondo braccio: Ripristino danni mareggiata del 21.11.2020; getto di n.22 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento; posa in opera massi tetrapodi.	2-3	2.2.3 - 2.4.1 - 3.1 - 3.2 -3.4	Gru Motopontone Manitou Gru cingolata 250t Bobcat Muletto n.7 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 3 ore 00:00_direzione SW	

**COMUNE DI MOLFETTA****Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3****FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA****LAVORAZIONI SVOLTE**

dicembre 2020

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f)	Note
12/12/2020	Banchina NW: Svuotamento, messa in galleggiamento, spostamento in posizione definitiva e riempimento con acqua del cassone N08. Secondo braccio: Posa in opera massi tetrapodi.	2-3	2.4 - 2.4.1 - 2.4.2 - 2.4.3 - 3.4	Motopontone Pala gommata Gru cingolata 250t Gru cingolata 280t	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 2 ore 19:00_direzione SW	sabato
13/12/2020	Banchina NW: Realizzazione scanno di imbasamento cassone N06. Secondo braccio: Posa in opera massi tetrapodi.	2-3	2.2.3 - 3.4	Motopontone Gru cingolata 250t Gru cingolata 280t	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 0	domenica
14/12/2020	Banchina NW: Profilatura scanno di imbasamento cassone N07. Secondo braccio: Getto di n.21 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.2 - 3.2	Gru Manitou Pala gommata Muletto n.7 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 0	
15/12/2020	Banchina NW: Profilatura scanno di imbasamento cassone N07; operazioni finalizzate alla messa in galleggiamento e svuotamento parziale cassone N06. Secondo braccio: Ripristino danni mareggiata del 21.11.2020; getto di n.13 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento; posa in opera massi tetrapodi.	2-3	2.2 - 2.4.1 - 3.1 3.2 -3.4	Gru Motopontone Manitou Gru cingolata 250t Escavatore Pala cingolata Muletto n.6 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 3 ore 21:30_direzione SW	

**COMUNE DI MOLFETTA****Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3****FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA****LAVORAZIONI SVOLTE**

dicembre 2020

<b>Data (a)</b>	<b>Lavorazioni in corso (b)</b>	<b>Opera (c)</b>	<b>Fase (d)</b>	<b>Mezzi in uso (e)</b>	<b>Condizioni meteo (f)</b>	<b>Note</b>
16/12/2020	Banchina NW: Profilatura scanno di imbasamento cassone N07; svuotamento, messa in galleggiamento, spostamento in posizione definitiva e riempimento con acqua del cassone N06. Secondo braccio: Ripristino danni mareggiata del 21.11.2020; getto di n.8 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento; posa in opera massi tetrapodi.	2-3	2.2 - 2.4 - 2.4.1 2.4.2 - 2.4.3 - 3.1 - 3.2 -3.4	Gru Motopontone Manitou Pala gommata Gru cingolata 250t Escavatore Pala cingolata Muletto n.6 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 2 ore 19:30_direzione SW	
17/12/2020	Banchina NW: Profilatura scanno di imbasamento cassone N07. Secondo braccio: Ripristino danni mareggiata del 21.11.2020; getto di n.21 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento; posa in opera massi tetrapodi.	2-3	2.2 - 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4	Gru Motopontone Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t Escavatore n.1 Camion Pala cingolata Muletto n.8 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°- 225°)_Beaufort 3 ore 14:30_direzione E	



## dicembre 2020

[illegible]



## COMUNE DI MOLFETTA

### Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

### FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

#### LAVORAZIONI SVOLTE

dicembre 2020

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f)	Note
----------	--------------------------	-----------	----------	------------------	----------------------	------

#### Legenda

**c) Opera:** **1** Cantiere, **2** Banchina nord-ovest, Banchina Martello; **3** Secondo braccio del molo di sopraflutto; **4** Smobilizzo cantiere

**d) Fase Opere WP2:** **2.1** Rilievi e tracciamenti; **2.2** Profilatura scanno di imbasamento; **2.2.1** Carico del materiale lapideo su mezzo marittimo; **2.2.3** Spianamento del materiale; **2.3** Ripristino cassoni cellulari; **2.4** Trasferimento ed affondamento cassoni; **2.4.1** Allestimento del cassone; **2.4.2** Collocazione in galleggiamento e trasferimento via mare; **2.4.3** Affondamento del cassone; **2.5** Riempimento cassoni; **2.6** Getti integrativi; **2.6.1** Getti integrativi di cls di chiusura delle celle antiriflettenti alle quote di progetto (solo cassoni N); **2.6.2** Getto dei giunti tra cassoni; **2.6.3** Getto del tappo di chiusura delle celle; **2.6.4** Posa solette di copertura; **2.6.5** Posa solette di copertura (Molo Martello); **2.6.6** Apertura celle antiriflettenti (solo banchina NO); **2.7** Rinfianco; **2.8** Sovrastrutture; **2.9** Montaggio arredi di banchina

**d) Fase opere WP 3:** **3.1** Salpamento tetrapodi e antifer e riprofilatura nucleo esistente sezioni da 15 a 18; **3.2** Prefabbricazione tetrapodi; **3.3** Realizzazione nucleo e strati filtro; **3.4** Mantellata; **3.5** Opere in c.a. (cordolo, massiccio imbasamento fanale); **3.6** Opere di completamento (fanale e scala di accesso)