

**COMUNE DI MOLFETTA****Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3****FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA****LAVORAZIONI SVOLTE**

marzo 2021

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f)	Beaufort	Note
01/03/2021	Banchina NW: Predisposizione ferri di armatura della sovrastruttura in c.a. del cassone N06; predisposizione ferri di armatura per il getto delle solette di copertura dei cassoni; realizzazione scanno di imbasamento cassone N17. Secondo braccio: Salpamento massi naturali; realizzazione nucleo e mantellata Sezione 14 in avanzamento; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.2 - 3.1 - 3.3 - 3.4	Gru Manitou Pala gommata Gru cingolata 250t Escavatore n.3 Camion Pala cingolata Muletto Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°-225°)_Beaufort 0	0	Orario inizio/fine cantiere: 5:30-17:30 Fornitura di tout-venant
02/03/2021	Banchina NW: Riempimento delle cassette N08; predisposizione ferri di armatura della sovrastruttura in c.a. del cassone N06; rottura parete frontale provvisoria delle cassette N07; predisposizione ferri di armatura per il getto delle solette di copertura dei cassoni; realizzazione scanno di imbasamento cassone N17. Secondo braccio: Salpamento massi naturali; realizzazione strato filtro e mantellata Sezione 14 in avanzamento; getto di n.25 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.2 - 2.5 - 2.6 - 2.6.6 - 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4	Gru Motopontone Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t Escavatore n.3 Camion Pala cingolata Muletto n.7 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°-225°)_Beaufort 3 ore 16:30_direzione E	3	Orario inizio/fine cantiere: 5:30-17:30 NO Fornitura di tout-venant
03/03/2021	Banchina NW: Riempimento delle cassette N08; predisposizione ferri di armatura della sovrastruttura in c.a. del cassone N06; getto parziale della sovrastruttura in c.a. in corrispondenza della zona bitta del cassone N06; realizzazione scanno di imbasamento cassone N17. Secondo braccio: Salpamento massi naturali; getto di n.25 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.2 - 2.5 - 2.8 - 3.1 - 3.2	Gru Motopontone Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t Muletto n.7 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t Autopompa	Fase A (90°-225°)_Beaufort 2 ore 20:30_direzione SW		Orario inizio/fine cantiere: 5:30-17:30 NO Fornitura di tout-venant

**COMUNE DI MOLFETTA****Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3****FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA****LAVORAZIONI SVOLTE**

marzo 2021

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f)	Beaufort	Note
04/03/2021	Banchina NW: Riempimento delle cassette N08; predisposizione ferri di armatura della sovrastruttura in c.a. del cassone N06; getto di n.6 solette di copertura dei cassoni; realizzazione scanno di imbasamento cassone N17. Secondo braccio: Realizzazione strato filtro e mantellata Sezione 14 in avanzamento; getto di n.25 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.2 - 2.5 - 2.6 - 2.6.3 - 3.2 -3.3 - 3.4	Gru Manitou Escavatore Volvo Escavatore a braccio lungo Pala gommata Escavatore n.4 Camion Muletto n.7 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°-225°)_Beaufort 4 ore 17:00_direzione SE	4	Orario inizio/fine cantiere: 5:30-17:30 NO Fornitura di tout-venant
05/03/2021	Banchina NW: Riempimento delle cassette e getto del magrone cassone N08; getto parziale della sovrastruttura in c.a. del cassone N06; predisposizione ferri di armatura per il getto delle solette di copertura dei cassoni; profilatura scanno di imbasamento cassone N18. Secondo braccio: Realizzazione del piede della mantellata; getto di n.25 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.2 - 2.5 - 2.6 - 2.6.1 - 2.8 - 3.2 - 3.4	Gru Motopontone Manitou Escavatore Volvo Escavatore a braccio lungo Pala gommata n.3 Camion Muletto n.11 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t Autopompa	Fase A (90°-225°)_Beaufort 3 ore 14:00_direzione ESE	3	Orario inizio/fine cantiere: 5:30-17:30 NO Fornitura di tout-venant
06/03/2021	Banchina NW: Riempimento delle cassette N08 e N09; profilatura scanno di imbasamento cassone N18. Secondo braccio: Salpamento massi naturali; realizzazione del piede della mantellata; getto di n.5 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.2 - 2.5 - 3.1 - 3.2 - 3.4	Gru Motopontone Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Muletto n.5 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°-225°)_Beaufort 2 ore 5:00_direzione SW	2	Orario inizio/fine cantiere: 5:30-17:30 NO Fornitura di tout-venant
07/03/2021	Giorno festivo - Nessuna lavorazione in cantiere						

**COMUNE DI MOLFETTA****Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3****FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA****LAVORAZIONI SVOLTE**

marzo 2021

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f)	Beaufort	Note
08/03/2021	Banchina NW: Predisposizione casseri per realizzazione della sovrastruttura in c.a. del cassone N06; ripristino calcestruzzo cassone N08; predisposizione ferri di armatura per il getto delle solette di copertura dei cassoni; profilatura scanno di imbasamento cassone N18. Secondo braccio: Salpamento massi naturali; realizzazione nucleo e strato filtro Sezione 14 in avanzamento; realizzazione del piede della mantellata; getto di n.25 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.2 - 2.3 - 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4	Gru Motopontone Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t Escavatore n.7 Camion Pala cingolata Muletto n.7 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°-225°)_Beaufort 3 ore 01:00 _direzione SSE	3	Orario inizio/fine cantiere: 5:30-17:30 Fornitura di tout-venant
09/03/2021	Banchina NW: Getto finale della sovrastruttura in c.a. del cassone N06; ripristino calcestruzzo cassone N08; riempimento celle cassone N09; predisposizione ferri di armatura per il getto delle solette di copertura dei cassoni. Secondo braccio: Salpamento massi naturali; realizzazione nucleo e strato filtro Sezione 14 in avanzamento; getto di n.25 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento; posa in opera massi tetrapodi.	2-3	2.3 - 2.5 - 2.8 - 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4	Gru Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t Escavatore n.7 Camion Pala cingolata Muletto n.14 Autobetoniere Autogru Autopompa	Fase A (90°-225°)_Beaufort 5 ore 15:00 _direzione SW	5	Orario inizio/fine cantiere: 5:30-17:30 Fornitura di tout-venant
10/03/2021	Banchina NW: Attività preparatorie al getto della sovrastruttura in c.a. del cassone N07; riempimento e formazione scogliera cassone N08; predisposizione ferri di armatura per il getto delle solette di copertura dei cassoni. Secondo braccio: Realizzazione nucleo e strato filtro Sezione 14 in avanzamento; getto di n.25 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento; posa in opera massi tetrapodi.	2-3	2.5 - 3.2 - 3.3 - 3.4	Gru Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t n.5 Camion Muletto n.7 Autobetoniere Autogru	Fase A (90°-225°)_Beaufort 0	0	Orario inizio/fine cantiere: 5:30-17:30 Fornitura di tout-venant

**COMUNE DI MOLFETTA****Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3****FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA****LAVORAZIONI SVOLTE**

marzo 2021

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f)	Beaufort	Note
11/03/2021	Banchina NW: Predisposizione ferri di armatura della sovrastruttura in c.a. del cassone N07; getto del magrone e ripristino calcestruzzo cassone N09; riempimento e formazione scogliera cassone N08; profilatura scanno di imbasamento cassoni N18 e N19. Secondo braccio: Getto di n.25 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento; posa in opera massi tetrapodi.	2-3	2.2 - 2.3 - 2.5 - 2.6 - 2.6.1 - 3.2 - 3.4	Gru Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t Muletto n.9 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t Autopompa	Fase A (90°-225°)_Beaufort 3 ore 17:30_direzione SE	3	Orario inizio/fine cantiere: 5:30-17:30 NO Fornitura di tout-venant
12/03/2021	Banchina NW: Predisposizione ferri di armatura della sovrastruttura in c.a. del cassone N07; getto parziale della sovrastruttura in c.a. in corrispondenza della zona bitta del cassone N07; profilatura scanno di imbasamento cassoni N18 e N19. Secondo braccio: Getto di n.22 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento; posa in opera massi tetrapodi.	2-3	2.2 - 2.8 - 3.2 - 3.4	Gru Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t Muletto n.8 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t Autopompa	Fase A (90°-225°)_Beaufort 4 ore 14:30_direzione SE		Orario inizio/fine cantiere: 5:30-17:30 NO Fornitura di tout-venant
13/03/2021	Giorno festivo - Nessuna lavorazione in cantiere						
14/03/2021	Giorno festivo - Nessuna lavorazione in cantiere						
15/03/2021	Banchina NW: Predisposizione ferri di armatura della sovrastruttura in c.a. del cassone N07; getto di n.4 solette di copertura dei cassoni; profilatura scanno di imbasamento cassoni N18 e N19. Secondo braccio: Getto di n.3 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.2 - 2.6 - 2.6.3 - 3.2	Gru Manitou Pala gommata Gru cingolata 250t Muletto n.4 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°-225°)_Beaufort 0		Orario inizio/fine cantiere: 5:30-17:30 NO Fornitura di tout-venant

**COMUNE DI MOLFETTA****Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3****FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA****LAVORAZIONI SVOLTE**

marzo 2021

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f)	Beaufort	Note
16/03/2021	Banchina NW: Predisposizione ferri di armatura della sovrastruttura in c.a. del cassone N07; riempimento e formazione scogliera cassone N08; riempimento celle cassone N09; riempimento a tergo del cassone N15; operazioni finalizzate alla messa in galleggiamento del cassone N17; profilatura scanno di imbasamento cassoni N18 e N19. Secondo braccio: Getto di n.25 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.2 - 2.4 - 2.4.1 - 2.5 - 2.7 - 3.2	Gru Motopontone Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t n.3 Camion Pala cingolata Muletto n.7 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°-225°)_Beaufort 0	0	Orario inizio/fine cantiere: 5:30-17:30 NO Fornitura di tout-venant
17/03/2021	Banchina NW: Getto parziale della sovrastruttura in c.a. del cassone N07; riempimento e formazione scogliera cassoni N08 e N09; riempimento a tergo del cassone N15; operazioni finalizzate alla messa in galleggiamento e svuotamento parziale del cassone N17; profilatura scanno di imbasamento cassoni N18 e N19. Secondo braccio: Getto di n.20 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.2 - 2.4 - 2.4.1 - 2.5 - 2.7 - 2.8 - 3.2	Gru Motopontone Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t n.3 Camion Pala cingolata Muletto n.13 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t Autopompa	Fase A (90°-225°)_Beaufort 0	0	Orario inizio/fine cantiere: 5:30-17:30 NO Fornitura di tout-venant
18/03/2021	Banchina NW: Predisposizione casseri per realizzazione della sovrastruttura in c.a. del cassone N07; posa solette di copertura cassone N08; riempimento e formazione scogliera cassone N09; riempimento a tergo del cassone N15; svuotamento, messa in galleggiamento, spostamento in posizione definitiva e riempimento con acqua del cassone N17; profilatura scanno di imbasamento cassoni N18 e N19. Secondo braccio: Realizzazione nucleo, strato filtro e mantellata Sezione 14 in avanzamento; getto di n.25 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.2 - 2.4 - 2.4.2 - 2.4.3 - 2.5 - 2.6 - 2.6.4 - 2.7 - 3.2 - 3.3 - 3.4	Gru Motopontone Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t n.3 Camion Pala cingolata Muletto n.7 Autobetoniere Autogru	Fase A (90°-225°)_Beaufort 0		Orario inizio/fine cantiere: 5:30-17:30 Fornitura di tout-venant

**COMUNE DI MOLFETTA****Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3****FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA****LAVORAZIONI SVOLTE**

marzo 2021

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f)	Beaufort	Note
19/03/2021	Banchina NW: Getto finale della sovrastruttura in c.a. del cassone N07; rottura parete frontale provvisoria delle cassette N08; riempimento e formazione scogliera cassone N09; riempimento a tergo del cassone N15; profilatura scanno di imbasamento cassoni N18 e N19; predisposizione ferri di armatura per il getto delle solette di copertura dei cassoni. Secondo braccio: Salpamento massi naturali; realizzazione nucleo, strato filtro e mantellata Sezione 14 in avanzamento; getto di n.20 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi.	2-3	2.2 - 2.5 - 2.6 - 2.6.6 - 2.7 - 2.8 - 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4	Gru Motopontone Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t n.4 Camion Pala cingolata n.12 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t Autopompa	Fase A (90°-225°)_Beaufort 3 ore 18:00_direzione ESE		Orario inizio/fine cantiere: 5:30-17:30 Fornitura di tout-venant
20/03/2021	Banchina NW: Riempimento delle cassette N16; profilatura scanno di imbasamento cassoni N18 e N19.	2	2.2 - 2.5	Motopontone Gru cingolata 250t Gru cingolata 280t	Fase A (90°-225°)_Beaufort 4 ore 16:30_direzione E	4	Orario inizio/fine cantiere: 5:30-17:30 NO Fornitura di tout-venant
21/03/2021	Giorno festivo - Nessuna lavorazione in cantiere						
22/03/2021	Banchina NW: Attività preparatorie al getto della sovrastruttura in c.a. del cassone N08; riempimento a tergo del cassone N15; riempimento e formazione scogliera cassone N09; getto di n.2 solette di copertura dei cassoni; profilatura scanno di imbasamento cassoni N18 e N19; getto di n. 2 giunti tra i cassoni.	2	2.2 - 2.5 - 2.6 - 2.6.2 - 2.6.3 - 2.7	Escavatore Volvo Pala gommata n.7 Camion Pala cingolata n.2 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t Autopompa	Fase A (90°-225°)_Beaufort 5 ore 22:30_direzione E	5	Orario inizio/fine cantiere: 5:30-17:30 Fornitura di tout-venant

**COMUNE DI MOLFETTA****Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3****FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA****LAVORAZIONI SVOLTE**

marzo 2021

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f)	Beaufort	Note
23/03/2021	Banchina NW: Attività preparatorie al getto della sovrastruttura in c.a. del cassone N08; riempimento a tergo del cassone N16; riempimento e formazione scogliera cassone N09; profilatura scanno di imbasamento cassoni N18 e N19. Secondo braccio: Getto di n.14 massi tetrapodi; scasseratura massi tetrapodi.	2-3	2.2 - 2.5 - 2.7 - 3.2	Gru Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t n.7 Camion Pala cingolata n.7 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°-225°)_Beaufort 0	0	Orario inizio/fine cantiere: 5:30-17:30 Fornitura di tout-venant
24/03/2021	Banchina NW: Predisposizione ferri di armatura della sovrastruttura in c.a. del cassone N08; getto parziale della sovrastruttura in c.a. in corrispondenza della zona bitta del cassone N08; riempimento a tergo del cassone N16; profilatura scanno di imbasamento cassoni N18 e N19. Secondo braccio: Getto di n.1 masso tetrapodo; scasseratura massi tetrapodi.	2-3	2.2 - 2.7 - 2.8 - 3.2	Gru Manitou Pala gommata Gru cingolata 250t n.7 Camion Pala cingolata n.2 Autobetoniere Autogru Gru cingolata 280t Autopompa	Fase A (90°-225°)_Beaufort 0	0	Orario inizio/fine cantiere: 5:30-17:30 Fornitura di tout-venant
25/03/2021	Banchina NW: Predisposizione ferri di armatura della sovrastruttura in c.a. del cassone N08; riempimento celle cassone N16; riempimento a tergo del cassone N16; realizzazione scanno di imbasamento cassone N18; profilatura scanno di imbasamento cassone N19.	2	2.2 - 2.2.3 - 2.5 - 2.7	Motopontone Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t n.7 Camion Pala cingolata Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°-225°)_Beaufort 3 ore 15:00 _direzione E	3	Orario inizio/fine cantiere: 5:30-17:30 Fornitura di tout-venant

**COMUNE DI MOLFETTA****Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3****FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA****LAVORAZIONI SVOLTE**

marzo 2021

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f)	Beaufort	Note
26/03/2021	Banchina NW: Predisposizione ferri di armatura e getto parziale della sovrastruttura in c.a. del cassone N08; riempimento celle cassone N16; ripristino calcestruzzo cassone N09; realizzazione scanno di imbasamento cassone N18; profilatura scanno di imbasamento cassone N19. Secondo braccio: Realizzazione nucleo Sezione 14 in avanzamento; realizzazione del piede della mantellata.	2-3	2.2 - 2.2.3 -2.3 - 2.5 - 2.8 - 3.3 - 3.4	Gru Motopontone Manitou Escavatore Volvo Pala gommata Gru cingolata 250t n.7 Camion Pala cingolata Autogru Gru cingolata 280t	Fase A (90°-225°)_Beaufort 4 ore 18:00_direzione ESE	4	Orario inizio/fine cantiere: 5:30-17:30 Fornitura di tout-venant
27/03/2021	Banchina NW: Riempimento celle cassone N16; profilatura scanno di imbasamento cassone N19. Secondo braccio: Realizzazione nucleo e mantellata Sezione 14 in avanzamento; realizzazione del piede della mantellata; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	2.2 - 2.5 - 3.3 - 3.4	Gru Motopontone Manitou Escavatore Volvo Gru cingolata 250t	Fase A (90°-225°)_Beaufort 4 ore 13:30_direzione SE	4	Orario inizio/fine cantiere: 5:30-17:30 Fornitura di tout-venant
28/03/2021	Secondo braccio: Realizzazione del piede della mantellata.	3	3.4	Motopontone	Fase A (90°-225°)_Beaufort 3 ore 18:00_direzione ESE	3	Orario inizio/fine cantiere: 6:30-15:30 NO Fornitura di tout-venant



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

LAVORAZIONI SVOLTE

marzo 2021

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f)	Beaufort	Note
----------	--------------------------	-----------	----------	------------------	----------------------	----------	------

Legenda

c) Opera: **1** Cantiere, **2** Banchina nord-ovest, Banchina Martello; **3** Secondo braccio del molo di sopraflutto; **4** Smobilizzo cantiere

d) Fase Opere WP2: **2.1** Rilievi e tracciamenti; **2.2** Profilatura scanno di imbasamento; **2.2.1** Carico del materiale lapideo su mezzo marittimo; **2.2.3** Spianamento del materiale; **2.3** Ripristino cassoni cellulari; **2.4** Trasferimento ed affondamento cassoni; **2.4.1** Allestimento del cassone; **2.4.2** Collocazione in galleggiamento e trasferimento via mare; **2.4.3** Affondamento del cassone; **2.5** Riempimento cassoni; **2.6** Getti integrativi; **2.6.1** Getti integrativi di cls di chiusura delle celle antiriflettenti alle quote di progetto (solo cassoni N); **2.6.2** Getto dei giunti tra cassoni; **2.6.3** Getto del tappo di chiusura delle celle; **2.6.4** Posa solette di copertura; **2.6.5** Posa solette di copertura (Molo Martello); **2.6.6** Apertura celle antiriflettenti (solo banchina NO); **2.7** Rinfianco; **2.8** Sovrastrutture; **2.9** Montaggio arredi di banchina

d) Fase opere WP 3: **3.1** Salpamento tetrapodi e antifer e riprofilatura nucleo esistente sezioni da 15 a 18; **3.2** Prefabbricazione tetrapodi; **3.3** Realizzazione nucleo e strati filtro; **3.4** Mantellata; **3.5** Opere in c.a. (cordolo, massiccio imbasamento fanale); **3.6** Opere di completamento (fanale e scala di accesso)