



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

LAVORAZIONI SVOLTE

ott-22

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f) e meteo marine (g)	Valore scala di Beaufort (g)	Note (h)	Orario inizio/fine cantiere:	Fornitura tout-venant (SI NO)
01/10/2022	Secondo braccio: Sistemazione strato filtro e mantellata Sezioni 3-2 in avanzamento; realizzazione del piede della mantellata; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	3	IC: BNO: BM: SB: 3.2-3.4 SC:	Gru cinghiale 280 Motopontone Muletto	fase C (90°-120°)_Beaufort 4 ore 13:00_direzione ESE	4		6:30 - 17:30	NO
02/10/2022	Secondo braccio: Sistemazione strato filtro e mantellata Sezioni 3-2 in avanzamento; realizzazione del piede della mantellata.	3	IC: BNO: BM: SB: 3.4 SC:	Motopontone	fase C (90°-120°)_Beaufort 3 ore 17:00_direzione ESE	3		6:30 - 17:30	NO
03/10/2022	Banchina NW: Pulizia piede cassoni; posa in opera di n.10 massi guardiani. Secondo braccio: Sistemazione strato filtro e mantellata Sezioni 3-2 in avanzamento; realizzazione del piede della mantellata; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	IC: BNO: 2.4-2.4.1-2.7 BM: SB: 3.2-3.4 SC:	Escavatore Gru Gru cinghiale 280 Motopontone Muletto Pala cinghiale Pala gommata	fase C (90°-120°)_Beaufort 0	0		5:30 - 17:30	NO
04/10/2022	Cantierizzazione: Sistemazione aree di cantiere. Banchina NW: Pulizia piede cassoni. Secondo braccio: Sistemazione strato filtro e mantellata Sezioni 3-2 in avanzamento; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	1-2-3	IC: 1.1 BNO: 2.4-2.4.1 BM: SB: 3.2-3.4 SC:	Escavatore Gru cinghiale 280 Muletto Pala cinghiale	fase C (90°-120°)_Beaufort 5 ore 5:00_direzione E	5		5:30 - 17:30	NO
05/10/2022	Cantierizzazione: Sistemazione aree di cantiere. Banchina NW: Pulizia piede cassoni. Secondo braccio: Sistemazione strato filtro e mantellata Sezioni 3-2 in avanzamento; posa in opera massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	1-2-3	IC: 1.1 BNO: 2.4-2.4.1 BM: SB: 3.2-3.4 SC:	Escavatore Gru cinghiale 280 Muletto Pala cinghiale Pala gommata	fase C (90°-120°)_Beaufort 0	0		5:30 - 17:30	NO
06/10/2022	Banchina NW: Pulizia piede cassoni; posa in opera di n.9 massi guardiani. Secondo braccio: Sistemazione strato filtro e mantellata Sezioni 3-2 in avanzamento; realizzazione del piede della mantellata; posa in opera massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	IC: BNO: 2.4-2.4.1-2.7 BM: SB: 3.2-3.4 SC:	Escavatore Gru Gru cinghiale 280 Motopontone Muletto Pala cinghiale Pala gommata	fase C (90°-120°)_Beaufort 0	0		5:30 - 17:30	NO



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

LAVORAZIONI SVOLTE

ott-22

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f) e meteo marine (g)	Valore scala di Beaufort (g)	Note (h)	Orario inizio/fine cantiere:	Fornitura tout-venant (SI NO)
07/10/2022	Secondo braccio: Sistemazione strato filtro e mantellata Sezioni 3-2 in avanzamento; posa in opera massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	3	IC: BNO: BM: SB: 3.2-3.4 SC:	Escavatore Gru cinghiale 280 Muletto	fase C (90°-120°)_Beaufort 3 ore 15:30_direzione E	3		5:30 - 17:30	NO
08/10/2022							Sabato - Nessuna lavorazione in cantiere		
09/10/2022							Domenica - Nessuna lavorazione in cantiere		
10/10/2022	Secondo braccio: Attività preparatorie al getto per la realizzazione del masso di imbasamento in cls del fanale; sistemazione strato filtro e mantellata Sezioni 2-1 in avanzamento; realizzazione del piede della mantellata; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	3	IC: BNO: BM: SB: 3.2-3.4-3.5 SC:	Bobcat Escavatore Gru cinghiale 280 Motopontone Muletto Pala cinghiale Pala gommata	fase C (90°-120°)_Beaufort 5 ore 20:30_direzione E	5		5:30 - 17:30	NO
11/10/2022	Secondo braccio: Getto del magrone per la realizzazione del masso di imbasamento in cls del fanale; sistemazione strato filtro e mantellata Sezioni 2-1 in avanzamento; realizzazione del piede della mantellata; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento. Imprese Sub-Appaltatrici /	3	IC: BNO: BM: SB: 3.2-3.3-3.4-3.5 SC:	2 Autobetoniere Autopompa Bobcat Escavatore Gru cinghiale 280 Motopontone Muletto Pala cinghiale Pala gommata	fase C (90°-120°)_Beaufort 0	0		5:30 - 17:30	NO
12/10/2022	Secondo braccio: Predisposizione casseri per la realizzazione del masso di imbasamento in cls del fanale; sistemazione strato filtro e mantellata Sezioni 2-1 in avanzamento; realizzazione del piede della mantellata; posa in opera massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	3	IC: BNO: BM: SB: 3.2-3.3-3.4-3.5 SC:	Escavatore Gru cinghiale 280 Motopontone Muletto Pala cinghiale Pala gommata	fase C (90°-120°)_Beaufort 2 ore 18:00_direzione E	2		5:30 - 17:30	NO
13/10/2022	Banchina NW: Pulizia piede cassoni. Secondo braccio: Getto parziale del masso di imbasamento in cls del fanale; realizzazione del piede della mantellata; posa in opera massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	IC: BNO: 2.4-2.4.1 BM: SB: 3.2-3.4-3.5 SC:	7 Autobetoniere Autopompa Bobcat Escavatore Gru cinghiale 280 Motopontone Muletto Pala cinghiale	fase C (90°-120°)_Beaufort 5 ore 18:30_direzione ESE	5		5:30 - 17:30	NO



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

LAVORAZIONI SVOLTE

ott-22

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f) e meteo marine (g)	Valore scala di Beaufort (g)	Note (h)	Orario inizio/fine cantiere:	Fornitura tout-venant (SI NO)
14/10/2022	Banchina NW: Pulizia piede cassoni. Secondo braccio: Getto finale del masso di imbasamento in cls del fanale; realizzazione del piede della mantellata; posa in opera massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	IC: BNO: 2.4-2.4.1 BM: SB: 3.2-3.4-3.5 SC:	8 Autobetoniere Autopompa Bobcat Escavatore Gru cinghiale 280 Motopontone Muletto Pala cinghiale	fase C (90°-120°)_Beaufort 3 ore 00:00_direzione ESE	3		5:30 - 17:30	NO
15/10/2022	Secondo braccio: Sistemazione strato filtro e mantellata Sezioni 2-1 in avanzamento; realizzazione del piede della mantellata; posa in opera massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	3	IC: BNO: BM: SB: 3.2-3.3-3.4 SC:	Escavatore Gru cinghiale 280 Motopontone Muletto Pala cinghiale	fase C (90°-120°)_Beaufort 3 ore 17:30_direzione ESE	3	Sabato	6:30 - 17:30	NO
16/10/2022	Secondo braccio: Realizzazione del piede della mantellata; posa in opera massi tetrapodi.	3	IC: BNO: BM: SB: 3.2-3.4 SC:	Gru cinghiale 280 Motopontone	fase C (90°-120°)_Beaufort 2 ore 17:30_direzione E	2	Domenica	7:00 - 12:00	NO
17/10/2022	Banchina NW: Pulizia piede cassoni; posa in opera di n.17 massi guardiani. Secondo braccio: Smontaggio casseri masso di imbasamento in cls del fanale; sistemazione strato filtro e mantellata Sezioni 2-1 in avanzamento; realizzazione del piede della mantellata; posa in opera massi tetrapodi.	2-3	IC: BNO: 2.4-2.4.1-2.7 BM: SB: 3.2-3.4-3.5 SC:	2 Escavatore Gru cinghiale 280 Motopontone	fase C (90°-120°)_Beaufort 0	0		5:30 - 17:30	NO
18/10/2022	Secondo braccio: Sistemazione strato filtro e mantellata Sezioni 2-1 in avanzamento; realizzazione del piede della mantellata; posa in opera massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento. Imprese Sub-Appaltatrici / Sub-Affidatarie: PELLICIA	3	IC: BNO: BM: SB: 3.2-3.4 SC:	Bobcat 2 Escavatore Gru cinghiale 280 Motopontone Muletto	fase C (90°-120°)_Beaufort 0	0		5:30 - 17:30	NO
19/10/2022	Secondo braccio: Sistemazione strato filtro e mantellata Sezioni 2-1 in avanzamento; realizzazione del piede della mantellata; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	3	IC: BNO: BM: SB: 3.2-3.4 SC:	Bobcat 2 Escavatore Gru cinghiale 280 Motopontone Muletto	fase C (90°-120°)_Beaufort 0	0		5:30 - 17:30	NO



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

LAVORAZIONI SVOLTE

ott-22

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f) e meteo marine (g)	Valore scala di Beaufort (g)	Note (h)	Orario inizio/fine cantiere:	Fornitura tout-venant (SI NO)
20/10/2022	Secondo braccio: Sistemazione strato filtro e mantellata Sezioni 2-1 in avanzamento; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	3	IC: BNO: BM: SB: 3.2-3.4 SC:	Bobcat 2 Escavatore Gru cinghiale 280 Motopontone Muletto	fase C (90°-120°)_Beaufort 0	0		5:30 - 17:30	NO
21/10/2022	Secondo braccio: Sistemazione strato filtro e mantellata Sezioni 2-1 in avanzamento; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	3	IC: BNO: BM: SB: 3.2-3.4 SC:	Escavatore Gru cinghiale 280 Motopontone	fase C (90°-120°)_Beaufort 5 ore 13:30_direzione ESE	5		5:30 - 17:30	NO
22/10/2022							Sabato - Nessuna lavorazione in cantiere		
23/10/2022							Domenica - Nessuna lavorazione in cantiere		
24/10/2022	Secondo braccio: Sistemazione strato filtro e mantellata Sezioni 2-1 in avanzamento; realizzazione del piede della mantellata; posa in opera massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	3	IC: BNO: BM: SB: 3.2-3.4 SC:	2 Escavatore Gru cinghiale 280 Motopontone Muletto Pala gommata	fase C (90°-120°)_Beaufort 3 ore 16:00_direzione ESE	3		5:30 - 17:30	NO
25/10/2022	Secondo braccio: Sistemazione strato filtro e mantellata Sezioni 2-1 in avanzamento; realizzazione del piede della mantellata; posa in opera massi tetrapodi; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento. Smobilizzo cantiere: Spostamento massi artificiali in cls.	3-4	IC: BNO: BM: SB: 3.2-3.4 SC: 4.1	2 Escavatore Gru cinghiale 280 Motopontone Muletto Pala gommata	fase C (90°-120°)_Beaufort 3 ore 16:00_direzione ESE	3		5:30 - 17:30	NO
26/10/2022	Banchina NW: Pulizia piede cassoni. Secondo braccio: Sistemazione strato filtro e mantellata Sezioni 2-1 in avanzamento; realizzazione del piede della mantellata; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento. Smobilizzo cantiere: Spostamento massi artificiali in cls.	2-3-4	IC: BNO: 2.4-2.4.1 BM: SB: 3.2-3.4 SC: 4.1	2 Escavatore Gru Gru cinghiale 280 Motopontone Muletto Pala gommata	fase C (90°-120°)_Beaufort 0	0		5:30 - 17:30	NO



COMUNE DI MOLFETTA

Nuovo Porto Commerciale di Molfetta Variante n.3

FASE: MONITORAGGI AMBIENTALI IN CORSO D'OPERA

LAVORAZIONI SVOLTE

ott-22

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f) e meteo marine (g)	Valore scala di Beaufort (g)	Note (h)	Orario inizio/fine cantiere:	Fornitura tout-venant (SI NO)
27/10/2022	Secondo braccio: Sistemazione strato filtro e mantellata Sezioni 2-1 in avanzamento; realizzazione del piede della mantellata; posa in opera di un masso di ancoraggio in cls per scala di accesso testata; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	3	IC: BNO: BM: SB: 3.2-3.4-3.6 SC:	Bobcat 2 Escavatore Gru cinghiale 280 Motopontone Muletto Pala gommata	fase C (90°-120°)_Beaufort 0	0		5:30 - 17:30	NO
28/10/2022	Banchina NW: Pulizia piede cassoni. Secondo braccio: Sistemazione strato filtro e mantellata Sezioni 2-1 in avanzamento; realizzazione del piede della mantellata; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	IC: BNO: 2.4-2.4.1 BM: SB: 3.2-3.4 SC:	Escavatore Gru cinghiale 280 Motopontone Muletto Pala gommata	fase C (90°-120°)_Beaufort 3 ore 13:30_direzione E	3		5:30 - 17:30	NO
29/10/2022	Secondo braccio: Sistemazione strato filtro e mantellata Sezioni 2-1 in avanzamento; realizzazione del piede della mantellata; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	3	IC: BNO: BM: SB: 3.2-3.4 SC:	Bobcat Escavatore Gru cinghiale 280 Motopontone Muletto Pala gommata	fase C (90°-120°)_Beaufort 2 ore 15:30_direzione E	2	Sabato	5:30 - 17:30	NO
30/10/2022	Secondo braccio: Sistemazione strato filtro e mantellata Sezioni 2-1 in avanzamento; realizzazione del piede della mantellata; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	3	IC: BNO: BM: SB: 3.2-3.4 SC:	Bobcat Escavatore Gru cinghiale 280 Motopontone Muletto Pala gommata	fase C (90°-120°)_Beaufort 3 ore 13:30_direzione ESE	3	Domenica	5:30 - 17:30	NO
31/10/2022	Banchina NW: Pulizia piede cassoni; posa in opera di n.17 massi guardiani. Secondo braccio: Sistemazione strato filtro e mantellata Sezioni 2-1 in avanzamento; spostamento massi tetrapodi in aree a terra prossime all'avanzamento.	2-3	IC: BNO: 2.4-2.4.1-2.7 BM: SB: 3.2-3.4 SC:	Escavatore Gru cinghiale 280 Motopontone Muletto Pala cingolata Pala gommata	fase C (90°-120°)_Beaufort 2 ore 15:00_direzione E	2		5:30 - 17:30	NO



ott-22

Data (a)	Lavorazioni in corso (b)	Opera (c)	Fase (d)	Mezzi in uso (e)	Condizioni meteo (f) e meteo marine (g)	Valore scala di Beaufort (g)	Note (h)	Orario inizio/fine cantiere:	Fornitura tout-venant (SI NO)
Legenda a) data nel formato gg/mm/aaaa b) descrizione lavorazione eseguita. c) Opera (WP): 1 Cantiere, 2 Banchina nord-ovest, Banchina Martello; 3 Secondo braccio del molo di sopraflutto; 4 Smobilizzo cantiere d) per le opere WP2 riportare anche il WP di fase: 2.1 Rilievi e tracciamenti; 2.2 Profilatura scanno di imbasamento; 2.2.1 Carico del materiale lapideo su mezzo marittimo; 2.2.2 Scarico del materiale lapideo su fondale marino; 2.2.3 Spianamento del materiale; 2.3 Ripristino cassoni cellulari; 2.4 Trasferimento ed affondamento cassoni; 2.4.1 Allestimento del cassone; 2.4.2 Collocazione in galleggiamento e trasferimento via mare; 2.4.3 Affondamento del cassone; 2.5 Riempimento cassoni; 2.6 Getti integrativi; 2.6.1 Getti integrativi di cls di chiusura delle celle antiriflettenti alle quote di progetto (solo cassoni N); 2.6.2 Getto dei giunti tra cassoni; 2.6.3 Getto del tappo di chiusura delle celle; 2.6.4 Posa solette di copertura; 2.6.5 Posa in opera Massi I Cat all'interno delle celle (solo cassoniN); 2.6.6 Apertura celle antiriflettenti (solo banchina NO); 2.7 Rinfianco (completamento a tergo dei cassoni); 2.8 Sovrastrutture; 2.9 Montaggio arredi di banchina d) Fase opere WP 3: 3.1 Salpamento tetrapodi e antifer e riprofilatura nucleo esistente sezioni da 15 a 18; 3.2 Prefabbricazione tetrapodi; 3.3 Realizzazione nucleo e strati filtro; 3.4 Mantellata; 3.5 Opere in c.a. (cordolo, massiccio imbasamento fanale); 3.6 Opere di completamento (fanale e scala di accesso) e) riportare i mezzi utilizzati e la loro quantità (la quantità indicata riporta il numero dei tipi di mezzi non la quantità complessiva. Informazione della DL acquisita in data 12/9/2022) f) Per le condizioni meteo si veda la Scheda settimanale meteo con i dati dalla centralina. g) Per le condizioni marine, per le opere WP3, si riporta il valore massimo della scala di Beaufort raggiunto durante il giorno (0-24 h) nel range di provenienza del vento nella fase A (90°-225°), B(90°-150°) o C(90°-120°) di costruzione del secondo braccio del molo di sopraflutto. h) eventuali eventi particolari che possono influire sugli aspetti ambientali: mare, rumore, aria. Chiusura cantiere									